

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
 PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Sostituzione infissi, verifiche e miglioramento sismico scuola secondaria G. Pescetti – Opere esterne	Servizio Manutenzione	368.981,61 euro	Lavori in corso		90 gg.			contratto da stipulare
	Bilancio partecipato 2018 - P.zza Costituzione	Servizio Ambiente	31.457,20 euro	Lavori in corso	24/10/2018	25 gg.	01/03/2019		in corso di redazione CRE
	Bando periferie - manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti di piste ciclabili nel territorio comunale di Sesto Fiorentino - ANELLO	Servizio Mobilità	761.620,46 euro	Lavori in corso	18/06/2018	222 gg.	26/01/2019		
	Manutenzione straordinaria quadro elettrico impianto di sollevamento di Via Del Cantone	Servizio Lavori pubblici	20.100,00 euro	lavori in corso	08/04/2019	45 gg.	23/05/2019		
	Opere di completamento Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	155.642,83 euro	lavori in corso	17/08/2018	diversi per i vari affidamenti	31/05/2019		trattasi di varie opere sulla tensostruttura dell'impianto sportivo
	Adeguamento sismico (opere interne) scuola secondaria di 1° Pescetti (lotto 1 somma urgenza)	Servizio Manutenzione	196.730,55 euro	Lavori in corso	04/07/2018	85 gg.	16/10/2018		CRE in corso di redazione
	Manutenzione verde pubblico di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	32.822,40 euro	Lavori in corso	21/12/2018	191 gg.	30/06/2019		
	Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti	Servizio Lavori pubblici	635.169,83 euro	Lavori in corso	20/06/2018	126 gg.	07/01/2019		verbale di fine lavori redatto ma CRE da emettere
	Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E De Amicis	Servizio Lavori pubblici	707.736,23 euro	Lavori in corso	18/06/2018	150 gg.	30/03/2019		
	Accordo quadro triennale manutenzione opere edili	Servizio Manutenzione	612.288,55 euro	Lavori in corso	23/12/2015	1095 gg. + 188 gg.	30/06/2019		approvata estensione dei tempi e importo contrattuale entro il quinto d'obbligo
	Accordo quadro triennale manutenzione opere idrauliche	Servizio Manutenzione	312.366,60 euro	Lavori in corso	13/02/2016	1095 gg. + 137 gg.	30/06/2019		approvata estensione dei tempi e importo contrattuale entro il quinto d'obbligo
	Accordo quadro triennale manutenzione opere elettriche	Servizio Manutenzione	313.229,13 euro	Lavori in corso	03/06/2016	1095 gg.	giugno 2019		
	Accordo quadro triennale manutenzione infissi	Servizio Manutenzione	409.821,65 euro	Lavori in corso	29/12/2015	1095 gg. + 190 gg.	30/06/2019		approvata estensione dei tempi e importo contrattuale entro il quinto d'obbligo
	Accordo quadro triennale tinteggiature	Servizio Manutenzione	342.855,88 euro	Lavori in corso	28/12/2016	1095 gg.	dicembre 2019		
	Accordo quadro triennale manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.607.470 euro	Lavori in corso	02/02/2018	1095 gg.	gennaio 2021		
	Accordo quadro triennale manutenzione Segnaletica verticale e orizzontale	Servizio Mobilità	473.340,00 euro	Lavori in corso	24/01/2018	1095 gg.	gennaio 2021		

**MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019**

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
 PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - lotto 1 OP 28/2016	Servizio Manutenzione	223.908,52	lavori in corso	05/06/2017	155 gg.	15/07/2019		
	Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018 - LOTTO 3	Servizio Manutenzione	109.136,19	lavori in corso	13/08/2018	124 gg.	01/01/2019		
	Sostituzione boiler impianto sportivo di Doccia OP16/2019	Servizio Manutenzione	4.524,20	lavori in corso	01/03/2019	15gg	01/05/2019		
	Sostituzione lampade delle torri faro del campo sportivo sussidiario Torrini OP23/2018	Servizio Manutenzione	25.377,04	lavori in corso	11/01/2018	10 gg.	01/03/2019		
	Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2016-2018	Servizio Ambiente	212.536,85 euro	Lavori conclusi	19/05/2016	678 gg.	28/03/2018	261.866,38 euro	
	Accordo quadro triennale 2016 - 2018 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria monitoraggio periodico e e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	99.868,80 euro	Lavori conclusi	07/11/2016	738 gg.	15/11/2018	124.509,86 euro	
	Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.374.546,60 euro	Lavori conclusi	09/11/2015	1095 gg.	novembre 2018	da definire con approvazione cre e costo finale	
	Lavori di riparazione strutturale della reticolare in acciaio della Piscina Comunale	Servizio Manutenzione	36.139,00 euro	lavori conclusi	17/09/2018	30 gg.	05/10/2018	52.712,59 euro	CRE redatto il 19/02/2019
	Sostituzione del manto di copertura impianto fotovoltaico palestra Villa La Fonte	Servizio Manutenzione	149.086,49 euro	Lavori conclusi	16/07/2018	90 gg.	30/11/2018	250.000,00 euro	CRE redatto il 19/02/2019
	Bilancio Partecipato 2018 - riqualificazione Giardino Il Campone Via Vivaldi	Servizio Lavori pubblici	28.112,56 euro	lavori conclusi	30/11/2018	45gg	14/01/2019	36.263,96 euro	CRE redatto il 14/03/2019
	Bilancio Partecipato - Salviamo La Ragnaia - Riqualificazione del Giardino	Servizio Lavori pubblici	27.895,00 euro	lavori conclusi	22/11/2018	45gg	17/12/2018	34.031,90 euro	cre redatto 19.02.2019
	Bilancio Partecipato - Riqualificazione Piazza Salvo d'Acquisto"	Servizio Lavori pubblici	27.845,00 euro	lavori conclusi	10/12/2018	45gg	21/12/2018	35.936,64 euro	cre redatto 25.02.2019
	Bilancio Partecipato - Messa in sicurezza della viabilità Via Della Doccia e Via Dante Da Castiglione	Servizio Mobilità	25.752,48 euro	lavori conclusi	31/10/2018	10 gg.	10/11/2018	31.418,03 euro	non verrà redatto CRE ma saldo su fattura

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Completamento e manutenzione straordinaria del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino ed il Comune di Campi Bisenzio. Lotto 1.1 (PISTE PIANA)	Servizio Mobilità	664.302,70 euro	lavori conclusi	18/06/2018	180+ 10 gg.	21/12/2018	da definire con approvazione cre e costo finale	cre redatto 20.03.2019
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione smorza-cadute alveolare e revisione delle attrezzature ludiche presenti nel giardino della Scuola d'Infanzia Rodari	Servizio Manutenzione	11.260,00 euro	Lavori conclusi	20/09/2018	30 gg	18/10/2018	11.260,00 euro	non verrà redatto CRE ma saldo su fattura
	Progetto di riqualificazione urbana in sei giardini pubblici del centro abitato di Sesto Fiorentino – Lotto Ib	Servizio Ambiente	350.137,09 euro	Lavori conclusi	23/05/2018	101 gg.	21/09/2018	405.512,76 euro	
	Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E. Balducci	Servizio Lavori pubblici	224.734,57 euro	Lavori conclusi	02/05/2018	190 gg	22/12/2018	da definire con approvazione cre e costo finale	CRE redatto il 20/03/2019
	Intervento di recupero e valorizzazione delle fonti storiche di Monte Morello	Servizio Lavori pubblici	185.678,10 euro	Lavori conclusi	15/09/2017	225 gg.	30/05/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	226.259,47 euro	
	Accordo quadro verde di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	167.101,92 euro	Lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	27/12/2018	204.944,34 euro	approvata estensione dell'importo contrattuale entro il quinto d'obbligo
	manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	Servizio Lavori pubblici	585.329,85 euro	Lavori Conclusi	03/07/2018	135 gg.	11/12/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	801.700,39 euro	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS"	Servizio Lavori pubblici	107.415,99 euro	Lavori Conclusi	28/07/2016	75 GG	28/11/2016 (a seguito di sospensioni lavori)	150.000,00 euro	
	Sostituzione caldaia alloggio Caserma Carabinieri - Via Corsi salvati - OP3/2017	Servizio Manutenzione	2.350,00 euro	lavori conclusi	24/02/2017	20 gg	07/03/2017	2.867,00 euro	
	Manutenzione Straordinaria presso edifici comunali di via Barducci - OP2/2017	Servizio Manutenzione	20.403,08 euro	lavori conclusi	12/12/2017	20gg	31/12/2017	25.299,82 euro	
	Manutenzion Straordinaria presso l'impianto sportivo di Doccia - Sostituzione generatore di calore e nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - OP16/2017	Servizio Manutenzione	25.256,90 euro	lavori conclusi	22/02/2017	30 gg	15/03/2017	31.815,56 euro	
	Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018	Servizio Manutenzione	15.300,00 euro	lavori conclusi	26/02/2018	2 gg	28/02/2018	18.763,92 euro	

**MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019**

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
 PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Ristrutturazione della cucina della RSA per anziani di Villa Solaria	Servizio Manutenzione	138.392,26 euro	Lavori conclusi	09/05/2016	90 gg.	23/12/2016	236.316,16 euro	
	Sistemazione aree esterne centro diurno per malati di Alzheimer "Amaducci"	Servizio Manutenzione	76.559,21 euro	Lavori conclusi	25/01/2016	90 gg.	10/08/2016	90.501,87 euro	
	Cinque interventi di risanamento acustico (bitumi fonoassorbenti)	Servizio Mobilità	790.660,51 euro	Lavori conclusi	30/06/2016	70 gg.	04/09/2016	1.252.628,17 euro	
	lavori di somma urgenza per sfondellamento solai scuola Vittorino Da Feltre	Servizio Manutenzione	57.600,67 euro	Lavori conclusi	28/07/2016	60 gg.	12/09/2016	71.224,43 euro	
	Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	Servizio Mobilità	409.567,49 euro	Lavori conclusi	13/03/2014	210 gg.	23/01/2015	533.784,46 euro	
	Lavori di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	12.662,27 euro	Lavori conclusi	20/11/2015	30 gg.	04/01/2016	19.884,48 euro	
	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Via Barducci	Servizio Lavori pubblici	19.550,52 euro	Lavori conclusi	30/11/2015	15 gg.	28/12/2015	23.851,63 euro	
	Lavori di somma urgenza al tetto dei locali di via Barducci	Servizio Lavori pubblici	54.970,00 euro	Lavori conclusi	02/11/2015	60 gg.	24/12/2015	67.093,40 euro	
	Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà Comunale - lotto 2	Servizio Manutenzione	249.796,27 euro	Lavori conclusi	20/02/2013	1095 gg.	07/01/2016	359.185,11 euro	
	Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	500.770,01 euro	Lavori conclusi	17/12/2012	1095 gg.	07/12/2015	627.312,38 euro	
	Realizzazione rete di protezione e pali di sostegno campo di baseball	Servizio Manutenzione	48.660,66 euro	Lavori conclusi	01/10/2014	60 gg.	03/03/2015	60.771,82 euro	
	Intervento di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	32.315,42 euro	Lavori conclusi	03/02/2016	30 gg.	18/04/2016	39.420,36 euro	
	Accordo quadro triennale per opere di manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà comunale - lotto 6	Servizio Manutenzione	255.161,92 euro	Lavori conclusi	14/12/2012	1095 gg.	11/12/2015	317.849,85 euro	
	Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4	Servizio Ambiente	439.444,72 euro	Lavori conclusi	12/03/2013	1095 gg.	11/03/2016	542.257,84 euro	
	Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella	Servizio Manutenzione	259.926,54 euro	Lavori conclusi	20/05/2015	120 gg.	18/02/2016	335.139,26 euro	

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
 PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Accordo quadro triennale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	Servizio Manutenzione	401.441,47 euro	Lavori conclusi	28/12/2012	1095 gg.	23/12/2015	516.011,54 euro	
	Manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 - I e II lotto	Servizio Manutenzione	112.902,99 euro	Lavori conclusi	01/07/2014	365 gg.	30/06/2015	140.000,00 euro	
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete	Servizio Lavori pubblici	24.221,22 euro	Lavori conclusi	11/06/2014	255 gg.	24/03/2015	30.181,22 euro	
	Lavori di realizzazione illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilità Mezzana Perfetti Ricasoli - Rotatoria di Via Parri	Servizio Mobilità	28.824,03 euro	Lavori conclusi	22/09/2014	60 gg.	05/11/2014	35.355,79 euro	
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese	Servizio Ambiente	19.656,71 euro	Lavori conclusi	10/04/2016	10 gg.	20/04/2016	23.981,19 euro	
	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici	Servizio Ambiente	27.179,14 euro	Lavori conclusi	04/05/2016	15 gg.	13/05/2016	33.158,55 euro	
	Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	172.372,59 euro	Lavori conclusi	03/09/2013	1095 gg.	30/08/2015	215.003,29 euro	
	Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	474.648,24 euro	Lavori conclusi	25/10/2013	150 gg.	12/04/2014	690.000,00 euro	
	Realizzazione nuova scuola d'infanzia in Viale Togliatti	Servizio Lavori pubblici	1.664.891,17 euro	Lavori conclusi	02/02/2015	320 gg.	26/04/2016	2.565.000,00 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso uffici di Via Barducci	Servizio Manutenzione	800,00 euro	Lavori conclusi	09/03/2015	30 gg.	16/03/2015	976,00 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola L.L.Radice	Servizio Manutenzione	18.839,02 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	07/04/2015	22.983,60 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la Palestra Scarlini e la scuola d'infanzia Azzurra	Servizio Manutenzione	5.300,00 euro	Lavori conclusi	06/03/2015	30 gg.	07/07/2015	6.466,0 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola d'infanzia Gobetti il Campo sportivo di Volpaia e la scuola d'infanzia Vannini	Servizio Manutenzione	984,08 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	1.200,50 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso vari edifici comunali	Servizio Manutenzione	15.000,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	45 gg.	29/05/2015	18.300,00 euro	

**MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 29/03/2019**

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.  
 PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso le palestre Fischi e Illuminati	Servizio Manutenzione	42.720,00 euro	Lavori conclusi	10/03/2015	30 gg.	08/04/2015	52.118,40 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso scuola d'infanzia Azzurra scuola primaria De Amicis scuola Jean Piaget scuola Elio Marini e scuola Villa San Lorenzo	Servizio Manutenzione	5.454,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	17/04/2015	6.653,88 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso impianto sportivo Torrini	Servizio Manutenzione	40.000,00 euro	Lavori conclusi	12/03/2015	45 gg.	26/04/2015	48.800,00 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte sugli impianti di illuminazione pubblica	Servizio Manutenzione	14.325,50 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	60 gg.	05/05/2015	17.477,11 euro	
	Interventi di somma urgenza per vento forte sugli infissi e recinzioni di immobili comunali	Servizio Manutenzione	9.916,59 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	8.128,35 euro	
	Intervento di manutenzione straordinaria impianto di distribuzione del riscaldamento asilo nido Rodari	Servizio Manutenzione	15.464,75 euro	Lavori conclusi	01/07/2015	30 gg.	17/07/2015	18.867,00 euro	
	Lavori di somma urgenza eseguiti presso la scuola primaria Vittorio Da Feltre (Consiag)	Servizio Manutenzione	3.172,50 euro	Lavori conclusi	28/10/2015	15 gg.	03/11/2015	3.870,45 euro	
	Progetto di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune	Servizio Manutenzione	163.760,83 euro	Lavori conclusi	14/07/2015	1 anno	31/05/2016	203.063,43 euro	
	Lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della Scuola d'infanzia Gobetti" - Lavori complementari all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e M.S. infissi, ringhiere e arredi degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	34.371,14 euro	Lavori conclusi	07/08/2014	60 gg.	07/01/2015	45.906,82 euro	
	Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili com.li	Servizio Manutenzione	224.734,57 euro	Lavori conclusi	18/12/2012	1095 gg.	22/05/2015	284.443,20 euro	