

**MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 31/03/2020**

PER LAVORI IN CORSO SI INTENDONO LE OPERE PER LE QUALI E' STATA APPROVATA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E QUELLE PER LE QUALI NON E' ANCORA REDATTO IL CRE/COLLAUDO.

**PER LAVORI CONCLUSI SI INTENDONO LE OPERE IL CUI CRE/COLLAUDO E' STATO REDATTO**

TITOLO	AREA TEMATICA	IMPORTO CONTRATTO (comprese varianti e iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI	COSTO OPERA (quadro economico finale)	NOTE
Adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado Pescetti. Opere interne	Servizio Manutenzione	422.116,47	Lavori in corso	10/12/2019	290gg			il cantiere si sviluppa I tre lotti temporali 30gg 2019, 80 gg 2020, 80 gg 2021
Opere di messa in sicurezza strutturale ed architettonica del Palazzo Pretorio	Servizio Manutenzione	304.569,46	Lavori in corso	09/03/2020	80gg			
Accordo quadro per la manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	247.100,00	Lavori in corso	18/12/2019	1095gg			
Accordo quadro triennale per opere di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà del Comune	Servizio Manutenzione	202.959,00	aggiudicato	da iniziare				contratto da sottoscrivere
Accordo Quadro triennale manutenzione di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	360.278,75	Lavori in corso	11/12/2019	1095gg			
Accordo Quadro triennale manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili comunali 2019/2021	Servizio Manutenzione	566.960,00	Lavori in corso	<b>06/12/2019</b>	<b>1095gg</b>			
Accordo quadro per la manutenzione di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino 2019/2021	Servizio Manutenzione	271.110,00	Lavori in corso	12/12/2019	1095gg			

Rifacimento campo in erba sintetica Impinato Sportivo di Doccia	Servizio Manutenzione	326.892,60	lavori conclusi	22/07/2019	64gg	07/12/2019		CRE in corso di redazione
Opere di efficientamento mediante sostituzione di Centrale Termica della Scuola Gandhi-Bortolotti e Centrale di Climatizzazione per la sede degli uffici comunali di V ia D. Alghieri	Servizio Manutenzione	93.329,20	da iniziare		120gg			
Bilancio partecipato 2019- Riqualficazione di n. 4 aree verdi del centro abitato di Sesto Fiorentino	Servizio Ambiente	111.208,35	Lavori in corso	09/12/2019	40gg			
<b>lavori di manutenzione e fornitura e posa di attrezzature ludiche in alcuni giardini pubblici di proprietà comunale</b>	Servizio Ambiente	<b>14.938,60</b>	<b>lavori conclusi</b>	<b>09/09/2019</b>	<b>60gg</b>	<b>09/11/2019</b>	<b>14.938,60</b>	
<b>manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature ludiche ed arredi esterni nelle pertinenze scolastiche e nelle aree a verde attrezzate di proprietà comunale</b>	Servizio Ambiente	<b>38.285,00 €</b>	<b>lavori conclusi</b>	<b>10/12/2019</b>	<b>21gg</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>38.285,00 €</b>	
<b>interventi di riqualificazione ambientale (incremento patrimonio arboreo) di P.zza IV Novembre, Via Tassoni e porzione di Viale Togliatti</b>	Servizio Ambiente	<b>39.800,00</b>	Lavori in corso	<b>17/12/2019</b>	<b>30gg</b>			
<b>interventi di incremento del patrimonio arboreo e arbustivo delle aree verdi di proprietà comunale</b>	Servizio Ambiente	<b>25.400,00</b>	Lavori in corso	<b>18/12/2019</b>	<b>30gg</b>			
Adeguamento sismico scuola Radice Unità strutturale 1 MIUR	Servizio Lavori pubblici	435.834,31	aggiudicato	da iniziare				contratto da sottoscrivere
Adeguamento sismico scuola De Amicis - unità strutturale 1 - MIUR	Servizio Lavori pubblici	568.792,68	aggiudicato	da iniziare				Contratto stipulato in data 12/03/20220

Adeguamento sismico scuola Balducci, MIUR	Servizio Lavori pubblici	518.708,26	aggiudicato	da iniziare				contratto da sottoscrivere
Ampliamento scuola Balducci per realizzazione scuola media Brogi	Servizio Lavori pubblici	358.520,05	Lavori in corso	15/07/2019	226gg			
ADP - Biblioteca	Servizio Mobilità	31.419,48	Lavori conclusi	23/07/2019	30gg	02/08/2019	39.128,82	
ADP - Ariosto Stazione	Servizio Mobilità	93.329,20	Lavori conclusi	09/09/2019	90gg	10/12/2019	Da definire	CRE redatto in data 11/03/2020
ADP - Viale Machiavelli	Servizio Mobilità	509.907,82	Lavori in corso	25/11/2019	165gg			
Sicurezza Stradale. Semafori di Via Pasolini	Servizio Mobilità	128.055,93	Lavori conclusi	29/11/2019	120gg	16/01/2020	Da definire	CRE redatto in data 12/03/2020. Affidamento CONSIAG
Accordo Quadro con unico operatore per manutenzione strade cittadine anni 2019-2021	Servizio Mobilità	1.653.360,00	Lavori in corso	26/11/2019	1095gg			
Sostituzione infissi, verifiche e miglioramento sismico scuola secondaria G. Pescetti – Opere esterne	Servizio Manutenzione	368.981,61 euro	Lavori conclusi	<b>08/07/2019</b>	90 gg.	<b>06/10/2019</b>		in corso di redazione CRE
Bando periferie - manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni tratti di piste ciclabili nel territorio comunale di Sesto Fiorentino - ANELLO	Servizio Mobilità	761.620,46 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	222 gg.	13/04/2019	963.144,69	

Manutenzione straordinaria quadro elettrico impianto di sollevamento di Via Del Cantone	Servizio Lavori pubblici	20.100,00 euro	Lavori conclusi	08/04/2019	45 gg.	31/05/2019	31.232,00	
Opere di completamento Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	155.642,83 euro	lavori in corso	17/08/2018	diversi per i vari affidamenti	31/05/2019		trattasi di varie opere sulla tensostruttura dell'impianto sportivo
Adeguamento sismico (opere interne) scuola secondaria di 1° Pescetti (lotto 1 somma urgenza)	Servizio Manutenzione	196.730,55 euro	Lavori conclusi	04/07/2018	85 gg.	16/10/2018	277.988,70	
Manutenzione verde pubblico di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	32.822,40 euro	lavori conclusi	21/12/2018	191 gg.	30/06/2019	32.822,40	
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado G. Cavalcanti	Servizio Lavori pubblici	635.169,83 euro	Lavori conclusi	20/06/2018	126 gg.	07/01/2019	883.990,62	
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E De Amicis	Servizio Lavori pubblici	707.736,23 euro	Lavori conclusi	18/06/2018	150 gg.	30/03/2019	1.019.846,08	
Accordo quadro triennale manutenzione opere edili	Servizio Manutenzione	612.288,55 euro	lavori conclusi	23/12/2015	095 gg. + 188 gg.	22/10/2019	euro 603.362,03	
Accordo quadro triennale manutenzione opere idrauliche	Servizio Manutenzione	312.366,60 euro	lavori conclusi	13/02/2016	095 gg. + 137 gg.	10/09/2019	euro 312.194,47	
Accordo quadro triennale manutenzione opere elettriche	Servizio Manutenzione	313.229,13 euro	lavori conclusi	03/06/2016	1095 gg.	26.09/2019		CRE in corso di redazione
Accordo quadro triennale manutenzione infissi	Servizio Manutenzione	409.821,65 euro	lavori conclusi	29/12/2015	095 gg. + 190 gg.	28/09/2019	euro 431.718,68	
Accordo quadro triennale tinteggiature	Servizio Manutenzione	342.855,88 euro	lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	28/12/2019	euro 117.696,56	
Accordo quadro triennale manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.607.470 euro	lavori conclusi	02/02/2018	1095 gg.	20/12/2019	euro 1.593.991,32	

Accordo quadro triennale manutenzione Segnaletica verticale e orizzontale	Servizio Mobilità	473.340,00 euro	Lavori in corso	24/01/2018	1095 gg.	gennaio 2021		
Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - lotto 1 OP 28/2016	Servizio Manutenzione	223.908,52	lavori in corso	05/06/2017	155 gg.	giugno 2020		Lavori non ancora conclusi a causa di una sospensione e variante
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018 - LOTTO 3	Servizio Manutenzione	109.136,19	lavori conclusi	13/08/2018	124 gg	23/01/2020	109.135,95	
Sostituzione boiler impianto sportivo di Doccia OP16/2019	Servizio Manutenzione	4.524,20	lavori conclusi	01/03/2019	15gg	29/03/2019	4.524,20	
Sostituzione lampade delle torri faro del campo sportivo sussidiario Torrini OP23/2018	Servizio Manutenzione	25.377,04	lavori conclusi	11/01/2018	10 gg	01/03/2019	25.377,04	
Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2016-2018	Servizio Ambiente	212.536,85 euro	Lavori conclusi	19/05/2016	678 gg.	28/03/2018	261.866,38 euro	
Accordo quadro triennale 2016 - 2018 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria monitoraggio periodico e e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	99.868,80 euro	Lavori conclusi	07/11/2016	738 gg.	15/11/2018	124.509,86 euro	
Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità	1.374.546,60 euro	Lavori conclusi	09/11/2015	1095 gg.	novembre 2018	1.335.838,21	
Lavori di riparazione strutturale della reticolare in acciaio della Piscina Comunale	Servizio Manutenzione	36.139,00 euro	lavori conclusi	17/09/2018	30 gg.	05/10/2018	52.712,59 euro	

Sostituzione del manto di copertura impianto fotovoltaico palestra Villa La Fonte	Servizio Manutenzione	149.086,49 euro	Lavori conclusi	16/07/2018	90 gg.	30/11/2018	250.000,00 euro	
Bilancio partecipato 2018 - P.zza Costituzione	Servizio Ambiente	31.457,20 euro	Lavori conclusi	24/10/2018	25 gg.	01/03/2019	38.377,77 euro	
Bilancio Partecipato 2018 - riqualificazione Giardino Il Campone Via Vivaldi	Servizio Lavori pubblici	28.112,56 euro	lavori conclusi	30/11/2018	45gg	14/01/2019	36.263,96 euro	
Bilancio Partecipato 2018 - Salviamo La Ragnaia - Riqualificazione del Giardino	Servizio Lavori pubblici	27.895,00 euro	lavori conclusi	22/11/2018	45gg	17/12/2018	34.031,90 euro	
Bilancio Partecipato 2018- Riqualificazione Piazza Salvo d'Acquisto"	Servizio Lavori pubblici	27.845,00 euro	lavori conclusi	10/12/2018	45gg	21/12/2018	35.936,64 euro	
Bilancio Partecipato 2018 - Messa in sicurezza della viabilità Via Della Docciola e Via Dante Da Castiglione	Servizio Mobilità	25.752,48 euro	lavori conclusi	31/10/2018	10 gg.	10/11/2018	31.418,03 euro	
Completamento e manutenzione straordinaria del percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino ed il Comune di Campi Bisenzio. Lotto 1.1 (PISTE PIANA)	Servizio Mobilità	664.302,70 euro	lavori conclusi	18/06/2018	180+ 10 gg.	21/12/2018	971.510,15	

Fornitura e posa in opera di pavimentazione smorza-cadute alveolare e revisione delle attrezzature ludiche presenti nel giardino della Scuola d'Infanzia Rodari	Servizio Manutenzione	11.260,00 euro	Lavori conclusi	20/09/2018	30 gg	18/10/2018	11.260,00 euro	
Progetto di riqualificazione urbana in sei giardini pubblici del centro abitato di Sesto Fiorentino – Lotto IIb	Servizio Ambiente	350.137,09 euro	Lavori conclusi	23/05/2018	101 gg.	21/09/2018	405.512,76 euro	
Bando periferie - Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E. Balducci	Servizio Lavori pubblici	607.895,84	Lavori conclusi	02/05/2018	190 gg	22/12/2018	895.513,39	
Intervento di recupero e valorizzazione delle fonti storiche di Monte Morello	Servizio Lavori pubblici	185.678,10 euro	Lavori conclusi	15/09/2017	225 gg.	30/05/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	226.259,47 euro	
Accordo quadro verde di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione	167.101,92 euro	Lavori conclusi	28/12/2016	1095 gg.	27/12/2018	204.944,34 euro	
manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	Servizio Lavori pubblici	585.329,85 euro	Lavori Conclusi	03/07/2018	135 gg.	11/12/2018 (a seguito di sospensioni lavori)	803.338,45 euro	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS"	Servizio Lavori pubblici	107.415,99 euro	Lavori Conclusi	28/07/2016	75 GG	28/11/2016 (a seguito di sospensioni lavori)	150.000,00 euro	
Sostituzione caldaia alloggio Caserma Carabinieri - Via Corsi salviati - OP3/2017	Servizio Manutenzione	2.350,00 euro	lavori conclusi	24/02/2017	20 gg	07/03/2017	2.867,00 euro	

Manutenzione Straordinaria presso edifici comunali di via Barducci - OP2/2017	Servizio Manutenzione	20.403,08 euro	lavori conclusi	12/12/2017	20gg	31/12/2017	25.299,82 euro	
Manutenzion Straordinaria presso l'impianto sportivo di Doccia - Sostituzione generatore di calore e nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - OP16/2017	Servizio Manutenzione	25.256,90 euro	lavori conclusi	22/02/2017	30 gg	15/03/2017	31.815,56 euro	
Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018	Servizio Manutenzione	15.300,00 euro	lavori conclusi	26/02/2018	2 gg	28/02/2018	18.763,92 euro	
Rstrutturazione della cucina della RSA per anziani di Villa Solaria	Servizio Manutenzione	138.392,26 euro	Lavori conclusi	09/05/2016	90 gg.	23/12/2016	236.316,16 euro	
Sistemazione aree esterne centro diurno per malati di Alzheimer "Amaducci"	Servizio Manutenzione	76.559,21 euro	Lavori conclusi	25/01/2016	90 gg.	10/08/2016	90.501,87 euro	
Cinque interventi di risanamento acustico (bitumi fonoassorbenti)	Servizio Mobilità	790.660,51 euro	Lavori conclusi	30/06/2016	70 gg.	04/09/2016	1.252.628,17 euro	
lavori di somma urgenza per sfondellamento solai scuola Vittorino Da Feltre	Servizio Manutenzione	57.600,67 euro	Lavori conclusi	28/07/2016	60 gg.	12/09/2016	71.224,43 euro	
Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	Servizio Mobilità	409.567,49 euro	Lavori conclusi	13/03/2014	210 gg.	23/01/2015	533.784,46 euro	
Lavori di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	12.662,27 euro	Lavori conclusi	20/11/2015	30 gg.	04/01/2016	19.884,48 euro	
Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Via Barducci	Servizio Lavori pubblici	19.550,52 euro	Lavori conclusi	30/11/2015	15 gg.	28/12/2015	23.851,63 euro	
Lavori di somma urgenza al tetto dei locali di via Barducci	Servizio Lavori pubblici	54.970,00 euro	Lavori conclusi	02/11/2015	60 gg.	24/12/2015	67.093,40 euro	
Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà Comunale - lotto 2	Servizio Manutenzione	249.796,27 euro	Lavori conclusi	20/02/2013	1095 gg.	07/01/2016	359.185,11 euro	



Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	500.770,01 euro	Lavori conclusi	17/12/2012	1095 gg.	07/12/2015	627.312,38 euro	
Realizzazione rete di protezione e pali di sostegno campo di baseball	Servizio Manutenzione	48.660,66 euro	Lavori conclusi	01/10/2014	60 gg.	03/03/2015	60.771,82 euro	
Intervento di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	32.315,42 euro	Lavori conclusi	03/02/2016	30 gg.	18/04/2016	39.420,36 euro	
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattinerie degli immobili di proprietà comunale - lotto 6	Servizio Manutenzione	255.161,92 euro	Lavori conclusi	14/12/2012	1095 gg.	11/12/2015	317.849,85 euro	
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4	Servizio Ambiente	439.444,72 euro	Lavori conclusi	12/03/2013	1095 gg.	11/03/2016	542.257,84 euro	
Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella	Servizio Manutenzione	259.926,54 euro	Lavori conclusi	20/05/2015	120 gg.	18/02/2016	335.139,26 euro	
Accordo quadro triennale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	Servizio Manutenzione	401.441,47 euro	Lavori conclusi	28/12/2012	1095 gg.	23/12/2015	516.011,54 euro	
Manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 - I e II lotto	Servizio Manutenzione	112.902,99 euro	Lavori conclusi	01/07/2014	365 gg.	30/06/2015	140.000,00 euro	
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete	Servizio Lavori pubblici	24.221,22 euro	Lavori conclusi	11/06/2014	255 gg.	24/03/2015	30.181,22 euro	
Lavori di realizzazione illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilità Mezzana Perfetti Ricasoli - Rotatoria di Via Parri	Servizio Mobilità	28.824,03 euro	Lavori conclusi	22/09/2014	60 gg.	05/11/2014	35.355,79 euro	

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese	Servizio Ambiente	19.656,71 euro	Lavori conclusi	10/04/2016	10 gg.	20/04/2016	23.981,19 euro	
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici	Servizio Ambiente	27.179,14 euro	Lavori conclusi	04/05/2016	15 gg.	13/05/2016	33.158,55 euro	
Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	172.372,59 euro	Lavori conclusi	03/09/2013	1095 gg.	30/08/2015	215.003,29 euro	
Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	474.648,24 euro	Lavori conclusi	25/10/2013	150 gg.	12/04/2014	690.000,00 euro	
Realizzazione nuova scuola d'infanzia in Viale Togliatti	Servizio Lavori pubblici	1.664.891,17 euro	Lavori conclusi	02/02/2015	320 gg.	26/04/2016	2.565.000,00 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso uffici di Via Barducci	Servizio Manutenzione	800,00 euro	Lavori conclusi	09/03/2015	30 gg.	16/03/2015	976,00 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola L.L.Radice	Servizio Manutenzione	18.839,02 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	07/04/2015	22.983,60 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la Palestra Scarlini e la scuola d'infanzia Azzurra	Servizio Manutenzione	5.300,00 euro	Lavori conclusi	06/03/2015	30 gg.	07/07/2015	6.466,0 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola d'infanzia Gobetti il Campo sportivo di Volpaia e la scuola d'infanzia Vannini	Servizio Manutenzione	984,08 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	1.200,50 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso vari edifici comunali	Servizio Manutenzione	15.000,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	45 gg.	29/05/2015	18.300,00 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso le palestre Fischi e Illuminati	Servizio Manutenzione	42.720,00 euro	Lavori conclusi	10/03/2015	30 gg.	08/04/2015	52.118,40 euro	

Interventi di somma urgenza per vento forte presso scuola d'infanzia Azzurra scuola primaria De Amicis scuola Jean Piaget scuola Elio Marini e scuola Villa San Lorenzo	Servizio Manutenzione	5.454,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	17/04/2015	6.653,88 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte presso impianto sportivo Torrini	Servizio Manutenzione	40.000,00 euro	Lavori conclusi	12/03/2015	45 gg.	26/04/2015	48.800,00 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli impianti di illuminazione pubblica	Servizio Manutenzione	14.325,50 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	60 gg.	05/05/2015	17.477,11 euro	
Interventi di somma urgenza per vento forte sugli infissi e recinzioni di immobili comunali	Servizio Manutenzione	9.916,59 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015	8.128,35 euro	
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di distribuzione del riscaldamento asilo nido Rodari	Servizio Manutenzione	15.464,75 euro	Lavori conclusi	01/07/2015	30 gg.	17/07/2015	18.867,00 euro	
Lavori di somma urgenza eseguiti presso la scuola primaria Vittorino Da Feltre (Consiag)	Servizio Manutenzione	3.172,50 euro	Lavori conclusi	28/10/2015	15 gg.	03/11/2015	3.870,45 euro	
Progetto di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune	Servizio Manutenzione	163.760,83 euro	Lavori conclusi	14/07/2015	1 anno	31/05/2016	203.063,43 euro	
Lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della Scuola d'infanzia Gobetti" - Lavori complementari all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e M.S. infissi, ringhiere e arredi degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	34.371,14 euro	Lavori conclusi	07/08/2014	60 gg.	07/01/2015	45.906,82 euro	
Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili com.li	Servizio Manutenzione	224.734,57 euro	Lavori conclusi	18/12/2012	1095 gg.	22/05/2015	284.443,20 euro	























